

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع / تلال الغروب

الإستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

حفر وتمديد وترميل والشريط التحذيري لمنطقة الحدائق رقم 02

Description of Works

وصف الأعمال

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK11	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الأمر فواز		Street الشارع	PED-02	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 596	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 811		شبكة الري
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد		
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة		
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		MAT No. _____ MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer

مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Issued by المرسل

Contractor
Representative

ممثل المقاول

Name

الإسم

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Received المستلم

Supervising
Consultant

Representative

ممثل الإستشاري المشرف

Name

الإسم

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name

الاسم

Signature &
Date

التوقيع و التاريخ

Action Code



Approved

يعتمد



Rejected

مرفوض

Resident Engineer Comments

ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الإسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT596	Station محطة	POINT 811	Street	منطقة الحدائق رقم 02	الشارع
				Main or Sub	PED 02	رئيسي أو فرعي
Drawing No.	Block11		رقم المخطط	line		الخط
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date	تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة %nin	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

YES NO N/A

Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted	☒	☐	☐
هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدويا			
Backfill materials free of debris	☒	☐	☐
هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة			
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual)	☒	☐	☐
مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصريا)			
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers	☐	☐	☒
هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم			
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 2 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos.	☐	☐	☒
هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لأخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم			
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached)	☐	☐	☒
هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل 100م ²) وان نتائج الإختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)			
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level	☐	☐	☒
هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية			

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر						Remarks	ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5		
Sample Density:	كثافة العينة							
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى							
Wet Density:	الكثافة الرطبة							
Dry Density:	الكثافة الجافة							
Moisture %:	الرطوبة							
Compaction %:	نسبة الدك %							
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات						راسب	

ACCEPTED BY:

معمدة من قبل

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للأشغال والتخطيط

المطور / شركة ساني العامرية



المستشار العام / الأبنية والاستشارات الهندسية



المستشار / مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتح

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 60 mm (HDPE)	—	946.10
Valve 50mm	⋈	15
COUPLING 50mm	—	8
END-CAP	—	15
TI-IN	⊙	5

المخطط التنفيذي لشبكة الري

تلال الحرب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

